

请转发胡翔东, 谢谢!

6884934

233

(4)

开工报告

建竣—4

工程名称	重钢热能厂 50MW 燃气—蒸汽联合发电机组建筑安装工程		工程编号		工程地址	重钢大坪山
投资额(万元)	3724 万元		工程结构	综合		
工期	209 天	合同开工日期	2006 年 4 月 6 日	实际开工日期	2006 年 4 月 6 日	

- 三通由乙方自己解决, 一平原始地貌较好; 只需做局部小量调整即可, 由乙方解决。
- 已到部分土建施工图纸。
- 机具设备已到现场。
- 施工人员已经落实并到现场。
- 现场已熟悉。

申请开工

单位审查意见:

(1) 复开 2



单位代表:



(公章)

2006 年 5 月 8 日

建设单位代表:



(公章)

06 年 5 月 8 日

人: 何中文

2006 年 5 月 8 日