

天全下村水电站投资情况的说明

一、工程进度情况

- 1、泄洪冲砂闸、左右坝段、厂房工程已全部到设计高程
- 2、尾水渠、左右岸防洪堤工程已完建
- 3、机电、金结安装完成约 60%

二、完成工程量情况

下村电站完成工程量：砂卵石开挖 658968.17m³，石方开挖 98477.28m³，混凝土浇筑 294505.24m³，钢筋制安 3351.78t，金结制安 1460t。

三、投资情况

下村电站已完成投资 1.94 亿元（监理审核），剩余工程量还需投资约 800 万元。总投资预计为 2.02 亿元。



Clarification of the investment on the Tianquan Xiacun Hydro Power Project

Construction Progress:

1. The Flood scouring sluice, dam and the power house have been constructed to the designed height.
2. The tailrace, flood dike have been finished
3. 60% of The electrical and mechanical facilities installation have been finished.

Work quantity

Sand gravel: 658968.17m³; stone work: 98477.28m³; concrete: 294505.24m³; steel: 3351.78t; metal structure: 1460t.

Investment Progress

The already happened investment as confirmed is RMB 194 million, the left construction will cost around RMB8 million and the total investment is estimated to be RMB 202 million.

Hubei Zhongge Project Management Co.ltd
29/12/2008