

屏边、观音沱水电站项目建设、投资情况

一、屏边水电站 ← Pingbian hydropower station

1、建设情况：大坝土建工程已完成，目前进入闸门安装工程；引水隧洞计 4753 米，掘进已完成 90.45% (4299 米)，洞内浇筑需待掘进贯通后进行；发电厂房土建工程已完成，行车、变压器、电气等安装已完成，进入发电机组、水轮机组安装；输电线路已全部完成。

2、投资情况：临时 ← status of investment 大坝 3300 万元，引水隧洞 4900 万元，发电厂工程 550 万元，安装费用 1200 万元，机电、机械、发电机组及水轮机组费用 3000 万元，财务费用 1100 万元，科研勘测设计费 470 万元，环境保护费 26 万元，征地费、开发权购买 380 万元，监理费 17 万元，运输等辅助设备 340 万元，管理费等杂支 430 万元。合计：16693 万元。 ← 166,930,000Yuan RMB

二、观音沱电站 ← Guanyintuo hydropower station

1、建设情况：低栏栅坝已完成；引水隧洞计 5114 米，已完成 79.12% (4046 米)，洞内浇筑完成 500 米；发电厂房土建工程完成 95%；输电线路、行车、变压器安装已完成。

2、投资情况：临时 ← status of investment 栅坝 620 万元，引水隧洞 4700 万元，发电厂工程 696 万元，安装费用 1090 万元，机电、机械、发电机组及水轮机组费用 3000 万元，财务费用 1047 万元，科研勘测设计费 407 万元，环境保护费 26 万元，征地费、开发权购买 200 万元，监理费 17 万元，运输等辅助设备 305 万元，管理费等杂支 434 万元。合计：13342 万元。 ← 133,420,000Yuan RMB

屏山县中兴电冶有限责任公司

2008 年 11 月 12 日

12 November 2008

